

План мероприятий (дорожная карта)

по подготовке энергосервисных проектов, направленных на модернизацию системы освещения в подведомственных учреждениях ИОГВ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Ответственный
1	Проведение тематического семинара/вебинара с разъяснением особенностей подготовки энергосервисных проектов	Представителям ИОГВ, подведомственным учреждениям разъяснены: - особенности подготовки существенных условий энергосервисных контрактов для проведения закупочных процедур; - последовательность действий заинтересованных сторон при подготовке проектов.	Единовременно	Учреждение
2	Согласование графика проведения выездного обследования ГУ	Утверждение даты/времени допуска специалистов (экспертов) Учреждения для проведения обследования объектов энергосервиса	В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о подготовке проектов	ИОГВ, Учреждение
3	Представление информации об объекте (ах) энергосервиса	Учреждению предоставлены копии документов: - план БТИ объекта энергосервиса; - счета фактуры от ресурсоснабжающей организации по потреблению электрической энергии за каждый месяц 2020 года + счет фактура за последний отчетный месяц 2021 года	В течение 5 рабочих дней с даты согласования графика (п.2)	ИОГВ, ГУ
4	Организация выездного обследования объектов энергосервиса	Получены достоверные данные об установленной на объекте системе освещения для определения потенциала энергосбережения и принятия последующего решения о целесообразности заключения ЭСК	В соответствии с графиком проведения выездного обследования (п.2)	Учреждение
5	Формирование отчетных документов по итогам обследования. Подготовка заключения о целесообразности реализации ЭСК	- сформированы отчетные документы по итогам обследования; - подготовлены заключения о целесообразности дальнейшей работы в форме заключения ЭСК; - определены параметры существенных условий ЭСК.	14 календарных дней с даты окончания выездного обследования (п.4)	Учреждение
6	Направление отчетных документов в ИОГВ, ГУ	Ознакомление специалистов ИОГВ, ГУ: - с отчетными документами по итогам обследования; - параметрами существенных условий ЭСК; - с планируемыми эффектами для ГУ при реализации ЭСК.	Один рабочий день с даты подготовки отчетных документов (п.5)	Учреждение
7	Проведение согласительного (разъяснительного) совещания по вопросу организации закупочных процедур на энергосервис	Специалистам ИОГВ, ГУ разъяснены: - особенности формирования существенных условий ЭСК; - особенности проведения закупки на энергосервис; - возникающие у ответственных лиц вопросы.	В течение семи рабочих дней с даты направления результатов обследования (п.6)	Учреждение, ИОГВ, ГУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Ответственный
8	Формирование проекта конкурсной документации для закупки на энергосервис	Подготовлен проект конкурсной документации	В течение пяти рабочих дней с даты проведения согласительного совещания (п.7)	ИОГВ, ГУ
9	Внесение изменений в план-график закупок. Публикация извещения о закупке.	- внесены изменения в план-график закупок; - опубликовано извещение о закупке	В течение пяти рабочих дней с даты формирования проекта конкурсной документации (п.8)	ИОГВ, ГУ

Принятые сокращения:

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти, в подведомственности которых находятся государственные учреждения – потенциальные Заказчики ЭСК;

ГУ – Государственное учреждение, подведомственное ИОГВ;

Учреждение – Региональный центр энергосбережения;

ЭСК – энергосервисный контракт.